

Наименование учреждения: МАОУ «Илюшинской средней общеобразовательной школы»Адрес учреждения: Калининградская область, Нестеровский район, п.Илюшино, ул.Полковника Нестерова, 11Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел.: Директор Ажгирей Раса АльбиноИсполнитель: Мастер по обслуживанию абонентов Малатов Е.Н.

Пункты проверки	Отметка о проверке	Комментарии
<b>Телекоммуникационный шкаф принадлежит Ростелеком?</b> *Устранение выявленных недостатков производится только на оборудовании, ЛКС и ТШ принадлежащем ПАО Ростелеком, на объектах где Ростелеком не является ЛОС, ППР проводится только на оборудовании СКЗИ, по остальным пунктам исключительно внешний осмотр с внесением рекомендаций в Акт. Если ТШ не принадлежит Ростелеком, в комментариях указать какому оператору связи принадлежит ТШ)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком» в СЗО</b>		
1.1 Маркировка ВОК	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
1.2 Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
1.3 Целостность кабель-каналов/ гофрированной трубы	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
<b>2. Проверка ТШ ПАО «Ростелеком»</b>		
2.1 Наличие ТШ	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Нет места в ТШ <input type="checkbox"/>	
2.2 Надежность крепления ТШ	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
2.3 Маркировка ТШ/ Наличие наклейки (Брендрование)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Промаркировано <input type="checkbox"/>	
2.4 Наличие схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
2.5 Исправность запорного механизма двери	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
2.6 Наличие заземления/ зануления	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
2.7 Оборудование закреплено в стойке	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
2.8 Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
2.9 Устранение грязи/ пыли внутри и снаружи ТШ	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/>	
<b>3. Проверка оборудования</b>		
3.1 Корректность монтажа КШ, (закреплен/ установлен на полке)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.1.1 Корректность размещения КМУТ (закреплен/ установлен на полке)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.2 Наличие ИБП	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
3.2.1 Проверить индикацию ИБП (световая, звуковая)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
3.2.2. Подключение КШ ч\з ИБП	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	

3.3 Работоспособность КШ (индикация)	Да <input checked="" type="checkbox"/>	
3.4 Работоспособность КМУТ (индикация)	Да <input checked="" type="checkbox"/>	
3.5 Удаление грязи/ пыли с оборудования	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не требуется <input checked="" type="checkbox"/>	
3.6 Наличие маркировок патч-кордов	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Промаркировано <input checked="" type="checkbox"/>	
3.7 Корректность укладки патч-кордов, проводов питания	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.8 Для устранения замечаний, выявленных в ходе проведения ППР и требующих отключения эл.питания, ВОК, др., (необходимо заведение работ в СУПР)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	

**Дополнительная информация:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Общая оценка состояния ТШ после проведения ППР**

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неудовл.

**ФИО  
представителя  
Заказчика**



**Подпись**

*(Handwritten signature)*

**ФИО  
Исполнителя**

**Малатов Е.Н.**

**Подпись**

*(Handwritten signature)*